

**Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"**  
**станом на 10.12.2018 року**  
(відповідний звітний період)

№ з/п	Ресурсний номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис.грн.		Виконані роботи			Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Примітка хід виконання проекту на поточну дату
				План	Факт	Найменування робіт, товарів, послуг	Вартість, тис. грн.				
							План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	181	"Оновлення баскетбольного поля" вул. Солом'янська,33	04.04.2018 Лідер команди проекту Чумаченко А.Р.	1016,709	989,946	Капітальний ремонт (оновлення баскетбольного поля)	1016,709	989,946	№ UA-2018-05-31-001023-а	Проект реалізовано: "Оновлення баскетбольного поля" вул. Солом'янська,33 остаточний розрахунок відбувся 10.09.2018 року.	
2	333	Відкритий фестиваль екстремального спорту "Kyiv Extreme Fest" м.Київ просп.Перемоги,37	04.04.2018 Лідер команди проекту Козак Е.М.	383,000	375,150		383,000	375,150	№ UA -2018-06-08-001134-а	Проект реалізовано: Фестиваль екстремального спорту "Kyiv Extreme Fest" м.Київ просп.Перемоги,37 відбувся 08.09.2018 року.	
3	874	"SolomaFest 2018 - free open air на Солом'янці"	16.06.2018 Лідер команди проекту Кравчишин І.	1 500,000	1492,500	Встановлення сцени та звукотехнічного обладнання для проведення святкових урочистостей	520,000	512,500	№ UA 2018-07-03-000852-а	Проект реалізовано: "SolomaFest 2018 - free open air на Солом'янці" відбувся 25.09.2018 року.	
						Організація концертної програми	410,000	410,000			
						Організація інформаційної компанії	210,000	210,000			
						Організація підготовчої частини концертної програми	360,000	360,000			
4	87	"Обладнання та ремонт актового та спортивного залів сш № 52" м .Київ , вул.М.Донця,16	31.05.2018 Лідер команди проекту Шевченко В.М.	1999,999	636,800	Обладнання для активного та спортивного залу	1132,423	636,800	16.07.2018		Ремонтні роботи завершено. Завезено обладнання на 85%. 03.12.2018 укладено договір на поставку тренажерів.Очікується поставка.
					760,700	Капітальний ремонт спортивного залу	867,576	760,700			
5	89	Лабораторія "Робототехніки", м. Київ, вул. М.Донця,16	31.05.2018 Лідер команди проекту Громовий О.В.	2000,000	1505,400	Обладнання для трудового навчання учнів	2000,000	1505,400	15.05.2018 10.09.2018 31.10.2018		Ремонтні роботи завершено.Завезено обладнання на 85 %.
					130,600	Поточний ремонт приміщень		130,600			Завершено виконання робіт по поточному ремонту приміщення.
6	163	"Лабораторія "Відео, дизайну та реклами" сш №52" м.Київ, вул. М.Донця,16	31.05.2018 Лідер команди проекту Шевченко Т.М.	1999,912	1115,100	Обладнання для практичних занять під час уроків та позашкільних гуртків	1803,180	1115,100	10.09.2018		Ремонтні роботи завершено. Завезено обладнання на 85%.
					130,8	Поточний ремонт приміщень	196,732	130,800			Завершено виконання робіт по поточному ремонту приміщення.
7	184	"Оновлення футбольного поля в сш №43 "Грааль" в Солом'янському районі" м.Київ, вул. Преображенська,17	04.07.2018 Лідер команди проекту Чумаченко О.Р.	1998,088	1424,6	Капітальний ремонт футбольного поля	1998,088	1424,6	20.08.2018		Футбольне поле зроблено. Виготовлені трибуни, триває процес їх встановлення.

№ з/п	Ресурсний номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис.грн.		Виконані роботи			Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Примітка хід виконання проекту на поточну дату
				План	Факт	Найменування робіт, товарів, послуг	Вартість, тис. грн.				
							План	Факт			
8	185	"Нове футбольне поле для спеціалізованої школи № 187" м.Київ, вул.Волгоградська,23	11.06.2018 Лідер команди проекту Чумаченко О.Р.	1993,510	1916,9	Капітальний ремонт футбольного поля	1993,510	1916,9	23.08.2018	Проект реалізовано: "Нове футбольне поле для спеціалізованої школи № 187" м.Київ, вул.Волгоградська,23	
9	186	"Зразкова пришкольна територія сш №52" м.Київ, вул.М.Донця,16	11.06.2018 Лідер команди проекту Шевченко В.М.	2000,000	1936,1	Ремонт благоустрою території	2000,000	1936,1	16.10.2018	Проект реалізовано: "Зразкова пришкольна територія сш № 52" м.Київ, вул.М.Донця,16	
10	194	"Стадіон сш №52 - пугівка до здорового способу життя" м.Київ, вул.М.Донця,16	12.04.2018 Лідер команди проекту Шевченко В.М.	2000,000	1871,2	Капітальний ремонт футбольного поля	2000,000	1871,2	31.07.2018		Основні роботи завершено, залишилось встановлення воріт.
11	331	"Утеплення навчальних приміщень гімназії "Міленіум" № 318" м.Київ, вул. Івана Пулюя, 3-Б	07.05.2018 Лідер команди проекту Брідня Д.В.	399,813	283,6	Ремонт приміщень	399,813	283,6	02.10.2018	Проект реалізовано	За рахунок економії проводяться додаткові закупівлі.
12	332	"Благоустрій території гімназії "Міленіум" № 318" м.Київ, вул. Івана Пулюя, 3-Б	07.05.2018 Лідер команди проекту Брідня Д.В.	399,910	395,700	Розробка - проектно-кошторисної документації. Благоустрій території.	399,910	395,700	21.09.2018	Проект реалізовано: "Благоустрій території гімназії "Міленіум" № 318" м.Київ, вул. Івана Пулюя, 3-Б .	
13	405	"Облаштування дитячого майданчику ДНЗ №374" м.Київ, вул. Ушинського, 3-А	26.02.2018 Лідер команди проекту Нікітіна Г.С.	399,800	379,4	Обладнання для дитячого майданчика	350,800	331,6	24.10.2018	Проект реалізовано.	
						Демонтаж обладнання	49,000	47,8			
14	471	"Капітальний ремонт харчоблоку ЗНЗ№ 173" м.Київ, пр-т Відрадиний, 20	09.07.2018; 15.05.2018 Лідер команди проекту Мельничук Н.В.	1999,999	301,1	Обладнання та інвентар для харчоблоку	600,520	301,1	27.08.2018 17.09.2018 02.10.2018		Закупівля металевих стелажів 3 рази не відбулась, закупівля подана повторно, аукціон 13.12.2018 року.
					510,7	Капітальний ремонт харчоблоку	1399,479	510,7			
15	485	"Реконструкція міні - футбольного поля школи № 159" м.Київ, вул. Генерала Тупікова,22	14.06.2018 Лідер команди проекту Кравчинин І.О.	1999,161	582,3	Капітальний ремонт футбольного поля	1999,161	582,3	17.10.2018		19.11.2018 розпочато виконання робіт,тривають земляні роботи. Очікується поставка огорожі, бетонних плит,обладнання освітлення. Тривають підготовчі роботи для встановлення освітлення, огорожі.
16	496	"FAB LAB у Відрадном: відкрита лабораторія творчості" м.Київ, вул.Генерала Тупікова,22	23.05.2018; 12.04.2018 Лідер команди проекту Мошелюк І.Л.	1999,950		Обладнання для майстерні-лабораторії учнів школи. Меблі.	1626,850		05.11.2018		1) Тривають ремонтні роботи приміщення. 2) 27.11.2018 укладено договір на поставку гравіювально-фрезерного верстата. 3) Триває процедура закупівлі лазерного гравера (аукціон 12.12.2018). 4) Торги по 3D принтерам не відбулись. 5) 20.11.2018 укладено договір на поставку блоків живлення,генераторів сигналів. Очікується поставка. 6) 10.12.2018 очікується поставка кондиціонерів.
					170,8	Розробка - проектно-кошторисної документації. Ремонт приміщень.	373,100	170,8			

№ з/п	Ресурсний номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис.грн.		Виконані роботи		Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Примітка хід виконання проекту на поточну дату	
				План	Факт	Найменування робіт, товарів, послуг	Вартість, тис. грн.				
							План				Факт
17	737	"Лабораторія екологічного моніторингу "ЕкоХімБіоЛаб" м.Київ, вул. Генерала Тупікова,22	21.05.2018; 22.06.2018 Лідер команди проекту Бабан С.М.	400,000	186,80	Матеріали та обладнання для лабораторії	400,000	186,80	17.10.2018 24.10.2018 31.10.2018 05.11.2018	1) Частина обладнання закуплено. 2) Укладено договори на закупівлю лабораторного обладнання, очікується поставка. 3) Триває період укладання договору на закупівлю лабораторних меблів.	
18	826	"Сучасний комп'ютерний клас у сзш №221" м.Київ, вул. Кудряшова, 12/14	07.05.2018; 10.05.2018; 15.05.2018 Лідер команди проекту Ліченко В.М.	303,875	285,700	Комп'ютерне обладнання для учнів школи. Меблі та інше обладнання	303,875	285,700	24.07.2018	Проект реалізовано: "Сучасний комп'ютерний клас у сзш №221" м.Київ, вул. Кудряшова, 12/14.	
<b>Всього по розпоряднику коштів:</b>				<b>24 793,726</b>	<b>17 381,896</b>		<b>24 793,726</b>	<b>17 381,896</b>			

Начальник фінансового управління

Олена АНІСТРАТЕНКО