

Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 01.06.2019 року
(відповідний звітний період)

№ з/п	Регістраційний номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис.грн.		Виконані роботи			Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
				План	Факт	Найменування робіт, товарів, послуг	Вартість, тис. грн.				
							План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	508	SolomaFest 2018 –free open air на Солом'яни м.Київ просп. Комарова,1 (стадіон на території НАУ)	31.01.2019	1800,000		Послуга з організації та проведення культурно-мистецького заходу SOLOMAFEST - FREE OPEN AIR на Солом'яни	1800,000		UA-2019-03-26-001708-c		
2	908	AviaHack- молодіжний хаотон авіакосмічних технологій м.Київ вул. Гарматна,53	15.01.2019	76,800		Послуги з організації заходів (Проведення AviaHack- молодіжний хаотон авіакосмічних технологій)	76,800		UA-2019-03-11-000976-b		
3	473	"Обладнання для Центру комплексної реабілітації "Зможу" м.Київ вул. М.Донця, 25/89	29.01.2019	120,822	82,800	Придбання обладнання	120,822	82,800	UA-2019-02-21-000626-a; UA-2019-02-21-000551-a; UA-2019-02-20-000532-a		
4	873	"Створення робочих місць психолога та логопеда у Центрі комплексної реабілітації "Зможу" м.Київ вул. М.Донця, 25/89	29.01.2019	141,954	55,300	Придбання обладнання	141,954	55,300	UA-2019-02-21-000580-a; UA-2019-03-04-000354-b; UA-2019-02-20-000457-a		
5	1163	"Творча майстерня "Гончарство та ліплення "Товариства Червоного Хреста Солом'янянського району" м.Київ вул. Волинська, 2	29.01.2019	123,078	74,500	Придбання матеріалів та обладнання	123,078	74,500	UA-2019-02-21-000538-a; UA-2019-02-21-000522-a		
6	34	Центр денного перебування та навчання професії для молоді з інвалідністю "Горнякко Доброти" м.Київ вул. М.Шевченка, 14		1395,241			1395,241				
7	49	Ремонт санітарно - технічних приміщень спеціалізованої школи №7 ім.М.Рильського м.Київ вул. просп. В. Лобановського, 6	27.02.2019	399,335			399,335		UA-2019-04-17-001444-b		
8	56	Модернізація санвузла у ліцеї № 144м.Київ просп. В. Лобановського, 6 м.Київ просп. В. Лобановського, 6	26.02.2019	599,484			599,484				
9	84	"Чисті тротуари Солом'янки м.Київ просп. Перемого, 37	27.02.2019	218,771			218,771				
10	227	Модернізація публічного простору в сквері на Польовій 56-74 м.Київ вул. В.Гетьмана, 46 А/2	28.02.2019	50,520			50,520				
11	229	Підготовка мачо в сквері на Польовій 56-74 м.Київ вул. В.Гетьмана, 46 А/2	28.02.2019	50,250			50,250				
12	242	Реконструкція футбольного майданчика біля будинку № 38-Г та 40 по бульв. Гавесла 38-Г,40 м.Київ бульв.Гавесла 38-Г,40	25.02.2019	888,550			888,550				
13	243	Облаштування зони відпочинку м.Київ вул. Олександрівська,2	27.02.2019	725,667			725,667				
14	244	Забезпечення реалізації громадського простору № 246 "Облаштування комплексного спортивного майданчика біля будинку № 13 по вул.Авіаконструктора Антонова м.Київ вул. Авіаконструктора Антонова, 13	25.02.2019	769,755			769,755				
15	246	Реконструкція футбольного майданчика м.Київ просп. Повітрофлотський, 17	25.02.2019	888,550			888,550				
16	399	Все найкраще - дітям! м.Київ вул. Васильченка,3	04.03.2019	200,000			200,000				

17	506	Нова огорожа для дитячого садочка № 374 м.Київ вул. Ушинського, 3-А	28.02.2019	893,810			893,810				
18	523	Заміна елементів дитячого майданчика м.Київ вул. Сьомоленська, 5/1	04.03.2019	60,000			60,000				
19	539	Безпечні прогулянки "Турецького містечка" (ДІЗ "Золотий Ключик", ДІЗ № 63, гімназія "Міленіум" № 318) м.Київ вул. І Пулюя, 3, 3-а, 5, 5-а, 5-б та вул.Кадетський гай, 3, 5,11	26.02.2019	857,570			857,570				
20	541	Ремонт санітарно - технічних приміщень гімназії Міленіум № 318 м.Київ вул. І.Пулюя, 3-Б	26.02.2019	740,747			740,747				
21	547	ЕcoEnergy Point - зона відпочинку з джерелами альтернативної енергетики м.Київ вул. М.Гоголя, 28/32	21.02.2019	265,625			265,625				
22	552	Благоустрій простору для дитячого дозвілля м.Київ вул. Сьомоленська, 5/1	04.03.2019	72,000			72,000				
23	667	Smart Yart (ЗОН № 159) м.Київ вул. Генерала Тушикова, 22	25.02.2019	242,475			242,475			UA-2019-05-16-001828-a	
24	704	Облаштування майданчика для вихулу собак по вул. Августина Волошина 2А м.Київ вул. А.Волошина, 2а	27.02.2019	85,800			85,800				
25	1095	Освітлення баскетбольного майданчика у Солом'янському районі м.Київ вул. М.Брайчевського,5	25.02.2019	73,080			73,080				
26	1213	Освітлення баскетбольного майданчика у Солом'янському районі м.Київ вул. А.Янгеля, 22	25.02.2019	73,080			73,080				
27	41	Stem-лабораторія (ліцей "Престиж") м.Київ вул. Героїв Севастополя, 42-А	23.01.2019	154,375			154,375			UA-2019-04-01-001055-a	
28	57	Ігровий майданчик у лісеї № 144 м.Київ просп. В.Лобановського, 6	23.01.2019	372,265			372,265			UA-2019-04-08-000445-b	
29	61	Дитячий майданчик "Мрія малюк"ЗДО № 398 м.Київ просп. Вєдрадий, 14/45 А	23.01.2019	345,090			345,090			UA-2019-04-03-000096-a	
30	71	Сучасний кабінет хімії спеціалізованої школи № 173 м.Київ просп. Вєдрадий, 20	23.01.2019	299,131	16,200	Придбання обладнання	299,131	16,200		UA-2019-04-08-000445-b	
31	75	Мультимедійні комплекси для спеціалізованої школи № 173 м.Київ просп. Вєдрадий, 20	23.01.2019	199,998			199,998			UA-2019-05-15-000497-a	
32	118	Студія теле-журналістики "177 сходимо до успіху!" (Гімназія біотехнології № 177) м.Київ вул. Курська, 12	23.01.2019	298,914			298,914			UA-2019-04-15-001390-c UA-2019-04-15-001562-c	
33	326	Інтерактивні скелетрони "12 Сім'я" для школи району гімназії Міленіум № 318 м.Київ вул. І. Пулюя, 3-Б	23.01.2019	122,090			122,090			UA-2019-05-06-000357-b	
34	450	Сучасний скелетром у школі № 221 м.Київ вул. Кушнірська, 12/14	23.01.2019	303,613			303,613			UA-2019-05-06-000375-b	
35	540	Сучасне навчальне обладнання для учнів гімназії Міленіум № 318 м.Київ вул. І. Пулюя, 3-Б	23.01.2019	744,440	20,200	Придбання обладнання	744,440	20,200		UA-2019-05-03-000905-b	
36	600	Громадський бюджет дити в школі 43 (EVORANK) м.Київ вул. Преображенська, 17		193,000			193,000				
37	604	Громадський бюджет дити в школі 178 (EVORANK) м.Київ просп. Повітрофлотський, 22		193,000			193,000				
38	615	Громадський бюджет дити в школі 64 (EVORANK) м.Київ вул. Ушинського, 32		193,000			193,000				
39	640	Громадський бюджет дити в школі 7 (EVORANK) м.Київ просп. Платонівський, 3		143,000			143,000				
40	671	Громадський бюджет дити в школі 12 (EVORANK) м.Київ вул. Зелена, 12		143,000			143,000				

41	695	Компютерний клас для спеціалізованої школи № 149 м. Київ вул. І. Світличного, 1	23.01.2019	699,999	149,900	Поточний ремонт приміщення	699,999	149,900	UA-2019-02-27-001100-b		
42	926	Цифрова революція в СШ № 52 м. Київ вул. М. Донця, 16	23.01.2019	440,000	23,000	Придбання обладнання	440,000	23,000	UA-2018-12-05-005085-c		
43	934	Лабораторія робототехніки СШ № 52 - крок у майбутнє м. Київ вул. М. Донця, 16	23.01.2019	494,000	308,700	Придбання обладнання	494,000	308,700	UA-2019-04-25-002652-b		
44	952	Новітній інтерактивний простір у школі № 221 м. Київ вул. Кудряшова, 12/14	23.01.2019	716,500			716,500				
45	1203	Київська школа безпілотної авіації (ЗОШ № 159) м. Київ вул. Генерала Тупикова, 22		408,000			408,000				
Всього		X	X	18276,379	730,6	X	18276,379	730,6	X	X	X

Інформація

про реалізацію проєктів громадського бюджету м.Києва 2019 року (Громадські проєкти , які не реалізовано у 2018 році (ГБ-2))

(станом на 01.06.2019)

1	471	Капітальний ремонт харчоблоку ЗНЗ № 173 по проспекту Визвольний, 20 м. Київ, просп. Визвольний, 20	15.05.2018	392,8			392,8				
2	485	Реконструкція міні-футбольного поля школи № 159 в Визвольному (біля гуртожитків НАУ) м. Київ, вул. Генерала Тупикова, 22	14.06.2018	505,2	215,1	Капітальний ремонт футбольного поля	505,2	215,1			
Всього		X	X	898,000	215,1	X	898,000	215,1	X	X	X